

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


PRAZO DE EXECUÇÃO: 270 DIAS
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL

OBRA: ACADEMIA DA SAÚDE
LOCAL: Rua Gutemberg Martins Ferreira - Avanhandava - SP

SERVIÇOS	Valores		1º ao 3º MÊS	4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS	
	R\$	%		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0 PRELIMINARES	6.383,76	3,97%	PA	6.383,76	100,00%										
2.0 INFRAESTRUTURA	9.273,73	5,77%		9.273,73	100,00%										
2.0 IMPERMEABILIZAÇÃO	727,67	0,45%		727,67	100,00%										
4.0 ALVENARIAS DE ELEVAÇÃO E ELEMENTOS DIVISORES	8.352,43	5,20%		4.176,22	50,00%	4.176,22	50,00%								
5.0 SUPERESTRUTURA	15.799,56	9,84%		3.159,91	20,00%	12.639,65	80,00%								
6.0 ESTRUTURA MADEIRA / COBERTURA	16.013,44	9,97%				16.013,44	100,00%								
7.0 REVESTIMENTOS	13.472,99	8,39%						9.161,63	68,00%	4.311,36	32,00%				
8.0 PISOS	15.334,40	9,55%								15.334,40	100,00%				
9.0 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS	10.811,11	6,73%						10.811,11	100,00%						
10.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA	3.873,99	2,41%						1.162,20	30,00%			2.711,79	70,00%		
11.0 ESQUADRIAS METÁLICAS	7.367,04	4,59%								7.367,04	100,00%				
12.0 VIDROS	7.481,91	4,66%										7.481,91	100,00%		
13.0 PINTURA	10.903,37	6,79%										10.903,37	100,00%		
14.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS	5.419,95	3,37%						1.083,99	20,00%			4.335,96	80,00%		
15.0 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	3.713,71	2,31%												3.713,71	100,00%
16.0 COMPLEMENTARES	6.122,83	3,81%								4.285,98	70,00%			1.836,85	30,00%
17.0 APARELHO DIVERSOS	10.806,19	6,73%												10.806,19	100,00%
18.0 SINALIZAÇÃO	7.499,76	4,67%												7.499,76	100,00%
19.0 PAISAGISMO	1.264,03	0,79%												1.264,03	100,00%

TOTAL MENSAL R\$		23.721,29	32.829,30	22.218,93	31.298,78	25.433,03	25.120,54
TOTAL R\$ ACUMULADO		23.721,29	56.550,59	78.769,52	110.068,30	135.501,33	160.621,87
TOTAL FÍSICO MENSAL %		23,13%	14,38%	13,63%	18,88%	21,88%	6,13%
TOTAL FÍSICO % ACUMULADO		23,13%	37,50%	51,13%	70,00%	91,88%	100,00%

Avanhandava, 28 de julho de 2019



 Walter Delgado Marangoni
 Engº Civil - CREA 0600977051
 ART Nº 28027230190956190